[Schulanlage Kleinholz]
[Olten]

Gesamtterminprogramm
Var. Volksabstimmung auf Basis VP

b+p baurealisation ag
Stand [04.12.2019]
Erstellt: [chjo/tzja]

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger
1	**Organisation / Entscheide Bauherr**	**Die 22.10.19**	**Don 16.12.21**	**109.6 Wocl**	
2	**Planung (Auslösungen)**	**Die 22.10.19**	**Don 16.12.21**	**109.6 Wocl**	
3	Sitzung Bauherr mit Arch/BM	Die 22.10.19	Die 22.10.19	0 Tage	
4	Überarbeitung / Design to cost	Mon 04.11.19	Fre 13.12.19	6 Wochen	
5	Kernteamsitzung 03 mit BH / Arch / BM	Die 17.12.19	Die 17.12.19	0 Tage	
6	Vorlauf / VorbereitungProjektierungskredit	Die 17.12.19	Don 20.02.20	8 Wochen	5
7	Projektierungskredit Stadtrat	Mon 24.02.20	Mon 24.02.20	0 Tage	6
8	Projektierungskredit Gemeindeparlament	Don 26.03.20	Don 26.03.20	0 Tage	
9	Start Vorprojekt	Mit 01.04.20	Mit 01.04.20	0 Tage	
10	Auslösung Phase 32 Bauprojekt	Don 21.01.21	Don 21.01.21	0 Tage	35
11	Vorlaufzeit Volksabstimmung	Fre 19.02.21	Don 10.06.21	16 Wochen	37;12AE-4 I
12	Volksabstimmung Baukredit	Son 13.06.21	Son 13.06.21	0 Tage	
13	Einsprachefrist	Mon 14.06.21	Fre 23.07.21	6 Wochen	12EA+1 Tag
14	Auslösung Eingabe BB / Phase 41 Ausschreibun	Mit 07.07.21	Mit 07.07.21	0 Tage	55;12
15	Auslösung Phase 5 Ausführung	Don 16.12.21	Don 16.12.21	0 Tage	263AA-13 V
16					
17	**31 Vorprojekt**	**Mit 01.04.20**	**Don 18.02.21**	**45 Wochen**	
18	**Planung**	**Mit 01.04.20**	**Die 15.12.20**	**37 Wochen**	
19	Prov. Vorprojekt Architekt	Mit 01.04.20	Die 21.07.20	16 Wochen	9
20	Frageliste Fachplaner	Mit 01.04.20	Die 14.04.20	2 Wochen	9
21	Konzepte Fachplaner	Mit 15.04.20	Die 07.07.20	12 Wochen	20
22	Prüfung und Überarbeitung Konzepte FP	Mit 08.07.20	Die 21.07.20	2 Wochen	21
23	Prov. Vorprojekt / Konzepte Fachplaner	Die 21.07.20	Die 21.07.20	0 Tage	19;22
24	Definitives Vorprojekt Architekt	Mit 22.07.20	Die 01.12.20	19 Wochen	23;27EE
25	Detailkatalog / Materialisierung	Mit 11.11.20	Die 01.12.20	3 Wochen	24EE
26	Vorprojekt Fachplaner	Mit 22.07.20	Die 17.11.20	17 Wochen	23
27	Prüfung und Überarbeitung Vorprojekte FP	Mit 18.11.20	Die 01.12.20	2 Wochen	26
28	Definitives Vorprojekt Basis KS	Die 01.12.20	Die 01.12.20	0 Tage	24;25;27
29	Reserve: Überschneidung möglich	Mit 02.12.20	Die 15.12.20	2 Wochen	28
30	**Kostenermittlung**	**Mit 02.12.20**	**Don 21.01.21**	**6 Wochen**	
31	Kostenschätzung Fachplaner	Mit 02.12.20	Die 22.12.20	3 Wochen	28
32	Prüfung und Überarbeitung Kosten FP	Mit 23.12.20	Don 14.01.21	2 Wochen	31
33	Kostenschätzung b+p	Mit 02.12.20	Don 21.01.21	6 Wochen	28;32EE+1
34	**Abgabe und Genehmigung**	**Don 21.01.21**	**Don 18.02.21**	**4 Wochen**	
35	Abgabe Vorprojekt und KS	Don 21.01.21	Don 21.01.21	0 Tage	33
36	Prüfung und Genehmigung Bauherr	Fre 22.01.21	Don 18.02.21	4 Wochen	35
37	Abschluss Vorprojekt (schriftlich Genehmigt)	Don 18.02.21	Don 18.02.21	0 Tage	36
38					
39	**32 Bauprojekt**	**Fre 22.01.21**	**Mit 04.08.21**	**28 Wochen**	
40	**Planung**	**Fre 22.01.21**	**Don 10.06.21**	**20 Wochen**	
41	Prov. Bauprojekt Architekt	Fre 22.01.21	Don 11.03.21	7 Wochen	10
42	Frageliste Fachplaner	Fre 22.01.21	Don 04.02.21	2 Wochen	10
43	Konzepte Fachplaner	Fre 05.02.21	Don 25.02.21	3 Wochen	42
44	Prüfung und Überarbeitung Konzepte FP	Fre 26.02.21	Don 11.03.21	2 Wochen	43
45	Prov. Bauprojekt / Konzepte Fachplaner	Don 11.03.21	Don 11.03.21	0 Tage	41;44
46	Definitives Bauprojekt Architekt	Fre 12.03.21	Don 27.05.21	11 Wochen	45;49EE
47	Detailkatalog / Materialisierung	Fre 07.05.21	Don 27.05.21	3 Wochen	46EE
48	Bauprojekt Fachplaner	Fre 12.03.21	Don 06.05.21	8 Wochen	45
49	Prüfung und Überarbeitung Bauprojekte FP	Fre 07.05.21	Don 27.05.21	3 Wochen	48
50	Definitives Bauprojekt Basis KV	Don 27.05.21	Don 27.05.21	0 Tage	46;47;49
51	Reserve: Überschneidung möglich	Fre 28.05.21	Don 10.06.21	2 Wochen	50
52	**Kostenermittlung**	**Fre 28.05.21**	**Mit 07.07.21**	**6 Wochen**	
53	Kostenvoranschlag Fachplaner	Fre 28.05.21	Mit 16.06.21	3 Wochen	50
54	Prüfung und Überarbeitung Kosten FP	Don 17.06.21	Mit 30.06.21	2 Wochen	53
55	Kostenvoranschlag b+p	Fre 28.05.21	Mit 07.07.21	6 Wochen	50;54EE+1
56	**Abgabe und Genehmigung**	**Mit 07.07.21**	**Mit 04.08.21**	**4 Wochen**	
57	Abgabe Bauprojekt und KV	Mit 07.07.21	Mit 07.07.21	0 Tage	55
58	Prüfung und Genehmigung Bauherr	Don 08.07.21	Mit 04.08.21	4 Wochen	57
59	Abschluss Bauprojekt (schriftlich Genehmigt)	Mit 04.08.21	Mit 04.08.21	0 Tage	58
60					
61	**33 Bewilligung**	**Fre 28.05.21**	**Don 10.03.22**	**40 Wochen**	
62	Baueingabepläne	Fre 28.05.21	Mit 30.06.21	5 Wochen	50
63	Eingabe Behörden	Fre 23.07.21	Fre 23.07.21	0 Tage	62;13;11
64	Bewilligungsverfahren (Annahme)	Mon 26.07.21	Fre 12.11.21	4 Monate	63
65	Bewilligung	Fre 12.11.21	Fre 12.11.21	0 Tage	64
66	Rekursfrist	Fre 12.11.21	Son 12.12.21	30 fTage	65
67	Rechtsgültige Bewilligung	Son 12.12.21	Son 12.12.21	0 Tage	66
68	Bearbeitung Auflagen (ohne Unternehmer)	Mon 15.11.21	Mon 17.01.22	2 Monate	65
69	Bearbeitung Auflagen (Unternehmer)	Fre 25.02.22	Don 10.03.22	2 Wochen	65;111
70	Baufreigabe	Don 10.03.22	Don 10.03.22	0 Tage	68;69
71					
72	**41 Ausschreibung**	**Don 08.07.21**	**Don 29.12.22**	**75.2 Woch**	
257					
258	**51 Ausführungsplanung**	**Don 16.12.21**	**Don 24.11.22**	**48 Wochen**	
260					
261	**52 Ausführung**	**Don 24.03.22**	**Die 23.04.24**	**106 Woche**	
300					
301	**53 Abschluss / Tests**	**Mit 24.04.24**	**Die 30.07.24**	**14 Wochen**	



Bei den vorgenannten Terminen handelt es sich um Richttermine, für deren Einhaltung der GP / b+p baurealisation ag keine Verantwortung übernehmen kann. Anpassungen bleiben vorbehalten.